

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Darba aizsardzības plāns ir būvdarbu organizācijas projekta sastāvdaļa, kas ir sagatavots atbilstoši MK noteikumiem Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būdrabus".

Ja būvprojekts pirms tā realizācijas tiek koriģēts, tad jāpārskata un jāizmaina būvdarbu organizācijas projekts, tai skaitā darba aizsardzības plāns.

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības apmācību, kas ietver:

- 1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju,
- 2) instruktāžu darba vietā:
- 2.1) sākotnējo- uzsākot darbu objektā,
- 2.2) atkārtoto
- 2.3) neplānoto un mērķa instruktāžu.

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktāžas žurnālos

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 *Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus* IV nodaļu, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno. Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir obligāta. Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošībasun apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā. Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā. Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un pieklūšanas), sakarī neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti) .

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstoši darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālas aizsardzības līdzekļus" prasībām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bīstamajam iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropetāji), kuriem ir apliecināti dokumenti. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām. Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna

Būvlaukumam blakus esošo zemes gabalu izmantošana.

Zemes gabals kurā paredzēti būvdarbi ir pietiekami liels, lai nevajadzētu izmantot blakus esošos zemes gabalus būvdarbu nodrošināšanai. Ja būvdarbu laikā, veicot būvdarbus rodās nepieciešamība izmantot blakus zemes gabalu, tad būvdarbi jāsaskaņo ar blakus esošo zemes gabala īpašniekiem.

Virszemes un pazemes inženierkomunikācijas.

Labiekārtošanas darbi saskaņojami ar inženierkomunikāciju īpašniekiem, vai to pārvaldītājiem.

Satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi.


Gar atjaunojamo objektu ir izbūvēts gājēju celiņš. Visā būvniecības laikā jānodrošina būvdarbu zonas norobežošana nepiederošām personām ar pagaidu nožogojumu un jābūt brīdinājuma zīmēm par būvdarbu norisi. Būvdarbu teritoriju ieteicams pieslēgt apsardzes kompānijai, vai nodrošināt nepārtrauktu apsardzi.

Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba drošības pasākumi.

Nokrišana no 1.5m un lielāka augstuma;

Veicot darbus uz darba klāja, darba platformām, sastatnēm un citur, ja iespējams kritiens no augstuma, kas lielāks par 1.5m, mērot no darba klāja līdz apakšējai pamatnei, jāierīko aizsargnožogojums, vai cits tikpat drošs norobežojums. Margas un norobežojumus, kas traucē materiālu pārvietošanu uz ierobežotu laiku var noņemt, bet vienlaicīgi jānodrošinās ar citām drošības ierīcēm. Aizsargnožogojumam jābūt tik izturīgam, lai tas varētu pasargāt no kritiena.

Darbuzņēmējs nodrošina, lai darbinieki, kas strādā 1.5m un augstāk darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu cilvēku drošībai, veselībai, kā arī ievērojot ergonomikas prasības un principus.

Pasūtītājs: Pāvilostas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000059438				03/16-349 2016. g.		
Amats	Uzvārds	Paraksts	"Muzejs" ēkas kad. apz. 6496 004 0177 002 (bijušās Vērgales muižas ēkas - spirta brūža) jumta un fasādes atjaunošana un teritorijas daļas labiekārtošana (pieejamības nodrošināšana, tiltiņa pārbūve) zemesgabalā "Bērnudārzs un muzejs", Vērgales pagasts Pāvilostas novads	Stadija	Lapa	Lapas
Proj. vad.	R. Jakušonoks					
Arhitekte	A. Siliņa					
Būvtehn.	R. Kalniņš					
				BP	DOP-3	3
			Darba aizsardzības plāns		A/S "Būvmeistars" Grobiņa, Lielā iela 28 buvmeistars.as@inbox.lv	